

INSTALAČNÍ PROTOKOL

Zákazník:

| | | | |
|-------------------|--|------------------|--|
| Zákazník / Firma: | | Kontaktní osoba: | |
| Místo provedení: | | Telefon: | |

Základní informace:

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| Typ zařízení: | | Fotodokumentace: | ANO / NE |
| Výrobní číslo: | | Servisní technik: | |
| Verze softwaru: | | Datum instalace: | |

Kontrolní seznam

| | |
|--|--------------------------|
| Zapojení napájení stroje | <input type="checkbox"/> |
| Zkontrolování jističů FC7 a FC8 | <input type="checkbox"/> |
| Zapojení vodiče pospojení | <input type="checkbox"/> |
| Zapojení přívodu vody do stroje | <input type="checkbox"/> |
| Zapojení odpadu | <input type="checkbox"/> |
| Uzavření upouštěcího ventilu kondenzátoru (Tlakové stroje) | <input type="checkbox"/> |
| Ustavení stroje do roviny | <input type="checkbox"/> |
| Nastavení datumu a času | <input type="checkbox"/> |

Závěrečná kontrola funkcí stroje

Spuštění závěrečného testu v servisním ovládní

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Napuštění vody | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola levé strany topení | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola pravé strany topení | <input type="checkbox"/> |

Kontrola koncových pozic stroje

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Otevření odpadu | <input type="checkbox"/> |
| Zavření odpadu | <input type="checkbox"/> |
| Zavření víka | <input type="checkbox"/> |
| Otevření víka | <input type="checkbox"/> |
| Vyklopení vany | <input type="checkbox"/> |

Sklopení vany

Zavěšení ramene pro koše

Sjetí košů

Vyjetí košů

Vyjmutí ramene

Aktivace / Deaktivace sprchy

Akustická signalizace

Ukončení závěrečného testu v servisním ovládní

Kontrola vody

Kalibrace průtokoměru

Kontrola teplotních čidel

Napustěte vodu 3 cm nad omáčkové čidlo

Nastavit požadovanou teplotu 99 °C

Po dojetí na požadovanou teplotu 99 °C, 10 minut počkat na ustálení teplot

Zkontrolovat pravou a levou stranu, zda topí rovnoměrně

Snížit požadovanou teplotu na 92 °C

Zkontrolovat pravou a levou stranu, zda topí rovnoměrně

Zvýšit požadovanou teplotu na 94 °C

Zkontrolovat pravou a levou stranu, zda topí rovnoměrně

Zvýšit požadovanou teplotu na 97 °C, 10 minut počkat na ustálení teplot

Zkontrolovat pravou a levou stranu, zda topí rovnoměrně

Otevření odpadu a naklopení vany

Zavření odpadu a sklopení vany

Kontrola tlakových strojů

Napustěte vodu 3 cm nad omáčkové čidlo

Zapněte tlakového vaření na 5 minut

Zkontrolujte únik páry okolo těsnění víka

Po skončení tlakového vaření, musí automaticky odskočit bezpečnostní háky

Otevřít a zavřít víko, zajistit víko

Stáhněte servisní HACCP záznamy

Odhlaste servisní ovládání

Stáhnuté servisní záznamy zašlete na e-mail: Bosak@jipainternational.cz

| |
|--|
| |
| |

Poznámky:

| |
|--|
| |
|--|

Podpis zákazníka

Podpis technika